

**Mittauspöytäkirja (Jones-Counter) / RantaMaraton ja PuoliMaraton 2017 mittaus 20170912**

14.9.2017 / PS

MITTAAJA: Pertti Salonen  
 PÄIVÄMÄÄRÄ: 12.9.2017  
 ALOITUSAIKA: 18:05  
 LOPETUSAIKA: 21:25

RADAN NIMI: **RantaMaraton ja PuoliMaraton 2017**  
 KALIBROINTISUORAN PITUUS (a): **250,00 m** (Tapiolan Urh.Puisto, Espoo)  
 ALOITUSAJAN LÄMPÖTILA: +18,0 C  
 LOPETUSAJAN LÄMPÖTILA: +14,5 C

ALKUKALIBROINTI klo 18:05 - 18:15 (+18,0 C)				ALKUKALIBROINTIAJOJEN KESKIARVO (b):				
Ajo #	Alku	Loppu	Erotus		2827,50000			
1.	948000,0	950828,0	2828,0					
2.	950828,0	953655,0	2827,0					
3.	953655,0	956483,0	2828,0					
4.	956483,0	959310,0	2827,0					
				Jones-Counterin laskettu 1000m lukema <b>c = (1000 / a) * b</b>				
				*) Korjattu 1000m JC-lukema 1/1000 :lla lisättynä: <b>d = 1,001 * c</b>				
				11310,00000				
				11321,31000				
Mitattavan radan tarkastuspiste / sijainti				Jones-C lukema	Erotus	Osuuden pituus (m)	Kokonaismatka (m)	Huomautukset
MT0 Lähtöviiva Otaranta Luolamiehent suojatie, pohj.reuna				962000,0			0,00	
MT1 Otaranta 2.viimeisen suojatien etureuna (Maraton / 2.kierroksen lisäkiemuran erkanemispiste)				966519,5	4519,5	399,15	399,15	
MT2 Keilaranta - Valovirta risteys (1.kierroksen menoreitti)				972629,5	6110,0	539,62	938,77	Keilaranta katu pitkin
MT3 Keilaterassi - Keilalahdenranta ; vasen käännös				985950,5	13321,0	1176,47	2115,24	
MT4 Kuninkaansataman ylitys; suojatien takareuna				1004493,0	18542,5	1637,62	3752,87	
MT5 Haukilahden venesatama; asfaltin & kiveyksen rajakohta				1038385,5	33892,5	2993,29	6746,16	
MT6 Nokkalanniementien ylitys; suojatien etureuna				1065497,0	27111,5	2394,41	9140,57	
MT7 Nuottaniemi, liikennemerkitolppa vasemmalla (vanhan M/Pm liittymäpiste; tuplaoranssiteippi)				1080444,0	14947,0	1320,08	10460,65	
MT8 Matinpuro; Gräsanojan puusillan takareuna				1107859,0	27415,0	2421,22	12881,87	
MT9 Länsiväylän alikulkutunnelin (Särjenportti) takareuna				1127562,5	19703,5	1740,16	14622,03	
MT10 Kaskenkaatajant-Miilupolku oik.käänn; suojat. takakulma				1148916,0	21353,5	1885,88	16507,91	
MT11 Hagalundintien (Kehä I) alikulkutunnelin takareuna				1164549,0	15633,0	1380,66	17888,58	
MT12 Sähkömiehentie / Maarintalo tark.piste; pieni haapa vas.				1177034,0	12485,0	1102,64	18991,22	M/Pm-reittiä Tietotie-Konemiehen
MT13 Otaranta; maaliintulon erkanemispiste reunakiven kulma oik.						1756,37	20747,59	Kts. RantaKymppi 2016 mpk
MT14 Urh.kentän P-paikan jälkeinen portti (asfalttinaula vas.)						37,00		(osuus yht. = 1793,37 m)
MT15 Urh.kentän takakaarre; juoksur. piirr.lähtökaaren jatke						163,00		Mitattu mittapyörällä



*tie*

*la*

n asti.